



Sanierung Danusastrasse 2019

Korrigierte Baustelleninformation 4/19 vom 22. Juni

Die Bauarbeiten (Betonplatte und Bankette) auf der Strecke Rona Bord–Adamsgada sind abgeschlossen. Ebenso ist die Sickerleitung in der Stäfellitzi eingebaut.



Einbau einer 30 m langen Textomauer in der «Höihalde» am 21.06.2019 zum stützen des Bankettes

Am Montag 24. Juni beginnt die Bauunternehmung KIBAG mit den Vorbereitungsarbeiten für den Einbau des Teerbelages. Vom 24. Juni bis 2. Juli werden die Anpassungsarbeiten auf dem Börtjiweg und ab 2. Juli bis 4. Juli die Planie in der Stäfellitzi ausgeführt. Die Termine für den Einbau des Teerbelages wurden neu fixiert. Somit muss

**die Stäfellitzi am
und der Börtjiweg**

**Freitag, 5. Juli
am Montag, 8. Juli**

für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Bei ungünstiger Witterung verschiebt sich die Sperrung um jeweils einen Arbeitstag.

Die Bauunternehmung Gebrüder Vetsch AG wird voraussichtlich am 8. Juli mit der Montage der Böschungssicherungsnetze beginnen. Somit muss weiter mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, bis am 26. August dann wird die 2. Etappe Betonplatte eingebaut, und die Strasse wird ab Abzweigung Börtjiweg gesperrt.

Fragen beantwortet gerne die örtliche Bauleitung, Felix Wyss, Tel. 079 460 92 49 zu den üblichen Arbeitszeiten.

Furna 23. Juni 2019

Die Bauleitung